

Утверждаю:

Заместитель главы

города Лангепаса

А.Г. Марочкин

Отчет

**о ходе реализации муниципальной программы
города Лангепаса «Современная транспортная система»
за 1 полугодие 2026 года**

Муниципальная программа города Лангепаса «Современная транспортная система» утверждена постановлением администрации города Лангепаса от 10.10.2024 № 1772 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы - развитие современной транспортной инфраструктуры и содержание дорожного хозяйства, обеспечивающие повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Лангепаса.

Реализация структурных элементов муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в границах города Лангепаса автомобильным транспортом.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Содержание объектов незавершенного строительства.

4. Обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории города Лангепаса.

5. Создание условий для организации движения транспортных средств, пешеходов и обеспечение безопасности дорожных условий.

6. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет выполнения капитального ремонта и ремонта.

7. Создание условий для повышения качества содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения и объектов благоустройства.

8. Повышение уровня благоустроенности, уменьшение числа транспортных средств, которые препятствуют благоустройству города.

9. Обеспечение транспортировки погибших (умерших) граждан в морг.

Исходя из поставленных задач, сформирован перечень из 6-ти целевых показателей муниципальной программы, достижение показателей оценивается по итогам года.

В 2026 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 603 233,3 тыс. рублей, из них из бюджета автономного округа – 278 758,6 тыс. рублей, из бюджета города Лангепаса – 324 474,7 тыс. рублей.

За отчетный период освоено 234 918,0 тыс. рублей или 38,9 % от общего объема финансирования.

Приложение:

1. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Информация о достижении целевых показателей, установленных муниципальной программой.

**Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Лангепаса**

Д.А. Лопарев

Исполнитель:
Специалист-эксперт управления
дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Лангепаса
Горбунова Инна Владимировна
Телефон 8 (34669) 56057 *251

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 г.

№ п/п	Структурный элемент муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования на год, тыс. рублей	Исполнено за отчетный период	Информация об исполнении/причины не исполнения
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»					
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта»	всего	22 000,0	41,9	Исполнение муниципального контракта «На оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории города Лангепаса» от 22.12.2025 г. с ОАО «СПАТО». Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 г.
		Бюджет города Лангепаса	22 000,0	41,9	
		всего	22 000,0	41,9	
Итого по подпрограмме					
		Бюджет города Лангепаса	22 000,0	41,9	
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»					
2	Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего	217 403,4	29,1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры №16 от 21.01.2026 на строительство автодорог 4А МКР. ДГ МКУ «УКС» заключены контракты с АО ГК «Северавтотрост»: - от 28.10.2025 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство автодорог микрорайона №4а г. Лангепас», - от 29.12.2025 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство автодорог микрорайона №4а г. Лангепас (2 очередь)». По результатам принятия проектной документации и выполнения инженерных изысканий (получения положительного заключения государственной экспертизы) перечислен аванс в размере - 63 260,6 тыс.рублей Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2026 г.
		Бюджет автономного округа	200 325,00	30,0	
		Бюджет города Лангепаса	17 078,4	18,5	
3	Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего	5 928,2	0,4	Произведена оплата за содержание объектов незавершенного строительства (уличное освещение 4 мкр). Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 г.
		Бюджет города Лангепаса	5 928,2	0,4	
		всего	34 000,0	77,7	
4	Муниципальный проект «Предоставление субсидии концессионеру на возмещение части затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением»	Бюджет города Лангепаса	34 000,0	77,7	Произведена выплата субсидии АО «ЮТЭК-РС» в рамках заключенного концессионного соглашения - 26 416,6 тыс.рублей (из них за 1 кв. 2026 г. - 11 614,1 тыс.рублей, перерасчет за 1-4 кв. 2025г. - 14 802,5 тыс.рублей) Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 г.
		всего	26 416,6		

5	Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в области транспортной и дорожной инфраструктуры»	всего Бюджет города Лангепаса	0,0	0,0	х	Финансирование мероприятий в 2026 году не предусмотрено.
6	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего Бюджет автономного округа Бюджет города Лангепаса	91 581,7 78 433,6 13 148,1	37,0 0,0 37,0	0,0 0,0 0,3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры №17 от 21.01.2026 на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, в том числе слоев износа дорожного покрытия. Проведена государственная экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Первопостроителей г. Лангепаса» (от автозаправки до котельной) и «Ремонт проезда 1 МКР» (37,0 тыс.рублей). Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2026 г.
7	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Лангепаса и объектов транспортного комплекса, благоустройство города»	всего Бюджет города Лангепаса	231 520,0 231 520,0	135 606,2 135 606,2	58,6 58,6	Мероприятие осуществляется путем установления муниципального задания для ЛГ МБУ «ДЭУ» в соответствии с действующим законодательством. За отчетный период в соответствии с муниципальным заданием ЛГ МБУ «ДЭУ» выполнено следующие работы: - работы в соответствии с квалификацией работ по содержанию автомобильных дорог; - содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения; - содержание дворовых территорий; - содержание в чистоте территорий города; - содержание объектов монументального искусства; - обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии. В рамках субсидии на иные цели произведена оплата по лизинговым платежам. Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 г.
8	Комплекс процессных мероприятий «Выявление и принятие мер в отношении брошенных транспортных средств, находящихся на территории города Лангепаса»	всего Бюджет города Лангепаса	300,0 300,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Эвакуация бесхозных транспортных средств в 1 полугодии 2026 г. не производилась. Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2026 г.
Итого по подпрограмме		всего Бюджет автономного округа Бюджет города Лангепаса	580 733,3 278 758,6 301 974,7	225 341,7 60 097,5 165 244,2	38,8 21,6 54,7	

Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

9	Комплекс процессных мероприятий «Транспортировка умерших (погибших) граждан в морг»	всего	500,0	351,5	70,3	Исполнение контракта «На оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения тела (останков) до морга» с ИП Чернявский Р.М. Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 г.
		Бюджет города Лангетаса	500,0	351,5	70,3	
Всего по муниципальной программе		всего	603 233,3	234 318,0	38,9	
		Бюджет автономного округа	278 758,6	60 097,5	21,6	
		Бюджет города Лангетаса	324 474,7	174 820,5	53,9	

**Информация о достижении целевых показателей, установленных
муниципальной программой за 1 полугодие 2026 г.**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на отчетный год	Фактическое значение целевого показателя за отчетный период	Отклонение (гр.5-гр.4)	Причины не достижения
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	%	69,0	-	-	Достижение показателей оценивается по итогам года.
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Лангепаса, в результате строительства новых автомобильных дорог	км	2,04	-	-	
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Лангепаса, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	%	1,9	-	-	
4	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам города Лангепаса	%	48,1	-	-	
5	Количество перевезенных погибших (умерших) граждан в морг	ед.	4	-	-	
6	Количество перемещенных брошенных транспортных средств с территории города	ед.	5	-	-	