


Утверждаю:

Заместитель главы города

Лангепаса

 Р.У.Галиев

«__» _____ 2026г.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Лангепаса «Формирование комфортной городской среды общественных пространств» за 1 полугодие 2026 год

Муниципальная программа города Лангепаса «Формирование комфортной городской среды общественных пространств» утверждена постановлением администрации города Лангепаса от 02.10.2024 №1713 (далее - муниципальная программа).

Цель муниципальной программы:

Формирование комфортной городской среды общественных пространств и повышение качества жизни населения на территории города Лангепаса.

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:

1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.
2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды.
3. Повышение комфортности городской среды общественных территорий города.
4. Обеспечение условий для реализации инициативных проектов в области благоустройства общественных пространств

Исходя из поставленных задач, сформирован перечень из 2 целевых показателей муниципальной программы, 1 показатель достигнут, достижение 1 показателя оценивается по итогам года.

В 2026 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 406 700,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 99 055,3 тыс. руб., из бюджета автономного округа 259 323,3 тыс. руб., из бюджета города Лангепаса 48 321,7 тыс. руб.

За отчетный период освоено 113 894,9 тыс. руб. или 28,0%, в том числе: из федерального бюджета 27 554,5 тыс. руб. или 27,8 %, из бюджета автономного округа 74 415,5 тыс. руб. или 28,7 %, из бюджета города Лангепаса 11 924,9 тыс. руб. или 24,7 %.

Приложение:

1. Информация о достижении целевых показателей, установленных муниципальной программой.
2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Председатель комитета архитектуры
и градостроительства администрации города Лангепаса



Т.Б. Евхимец

**Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
за 1 полугодие 2026 год**

№ п/п	Структурный элемент муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финанси- рования на год, тыс. рублей	Исполнено за отчетный период		Информация об исполнении/ причины не исполнения
				тыс. руб	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Всего	398 200,3	113 300,0	28,5	Заключены: - Дополнительное соглашение от 26.01.2026 № 71872000-1- 2025-010/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 05.02.2025 № 71872000-1- 2025-010; -Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местному бюджету города Лангепаса на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 26.01.2026 № 71872000-1- 2026-008; - Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2026 № 2- ФКГС/2026.
		Федеральный бюджет	99 055,3	27 554,5	27,8	В рамках исполнения Соглашений заключены: - муниципальный контракт от 19.03.2026 № 01873000101260000040001 на выполнение работ по благоустройству центральной городской площади в г. Лангепас по ул. Ленина (от перекрестка по ул. Мира до перекрестка по ул. Дружбы Народов), 2 этап в размере 377 666 900,00 руб. Срок окончания работ 16.10.2026. Оплачен авансовый платеж в размере 113 300 070,00 руб.; - муниципальный контракт от 10.03.2026 № 01873000101260000060001 на
		бюджет автономного округа	259 323,3	74 415,5	28,7	

		бюджет города Лангепаса	39 821,7	11 330,0	28,5	выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер «Колокол» в городе Лангепасе в размере 19 897 333,50 руб. Срок окончания работ 21.08.2026.; - муниципальный контракт от 27.03.2026 №11/26 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство общественной территории «Сквер «Колокол» в городе Лангепасе» (монтаж малых архитектурных форм), в размере 594 378,00 руб. Срок окончания работ 21.08.2026.; - муниципальный контракт от 31.03.2026 №12/26 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство общественной территории «Сквер «Колокол» в городе Лангепасе» (монтаж малых архитектурных форм), в размере 41 588,50 руб. Срок окончания работ 21.08.2026.
2	Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в области благоустройства общественных пространств»	Всего	0,0	0,0	X	Финансирование мероприятия в 2026 году не предусмотрено
3	Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды общественных территорий в городе Лангепасе»	Всего	8 500,0	594,9	7,0	Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета городского округа город Лангепас бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Лангепас на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 16.01.2026 №2-КАиГ. Заключены и исполнены: - договор от 23.04.2026 №85 на приобретение баннеров в количестве 24 штук, в размере 192 000,00 руб.; -договор поставки от 29.04.2026 №26/2026 продукции (баннеров) в количестве 5 штук, в размере 88 500,00 руб.; -договор поставки от 23.04.2026 №86 на приобретение флагов в количестве 12 штук, в размере 288 000,00 руб.; -договор поставки от 23.04.2026 №167 на приобретение кашпо на перила в количестве 24 штук,
		Бюджет города Лангепаса	8 500,0	594,9	7,0	

						в размере 26 400,00 руб. Освоение финансовых средств планируется до конца 2026 года.
	Всего по муниципальной программе	Всего	406 700,3	113 894,9	28,0	
		Федеральный бюджет	99 055,3	27 554,5	27,8	
		Бюджет автономного округа	259 323,3	74 415,5	28,7	
		Бюджет города Лангепаса	48 321,7	11 924,9	24,7	

**Информация о достижении целевых показателей, установленных
муниципальной программой, за 1 полугодие 2026 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на отчетный год	Фактическое значение целевого показателя за отчетный период	Отклонение (гр.5-гр.4)	Причины не достижения
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Лангепасе.	%	35	35	0	
2	Количество благоустроенных общественных пространств в городе Лангепасе.	ед.	2	-	-	Достижение показателя оценивается по итогам года